蓬溪县以工代赈示范工程中央预算内投资绩效目标自评表

(2023年度)

转移	多支付	(项目) 名称		蓬溪县20	023年以工代赈元	· 范工程		
中央主管部门			国家发展改革委					
地方主管部门		主管部门	蓬溪县发展和改革局		资金使用单位	蓬溪县大石镇	大石镇牛角沟村村民委员会	
项目资金 (万元) 资金管理情况				全年预算数 (A)	全年执行	厅数 (B)	预算执行率(B/A)	
		H V/F A	年度资金总额:	644	6	44	100%	
			其中: 中央补助	500	5	00	100%	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	地方资金					
			其他资金	144 144		100%		
				情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	按照资金下达文件执行			无	
			下达及时性	严格按照资金管理支付下达,下达及时。			无	
		&∕c +Π k+c \/□	拨付合规性	严格按照相关政策及时拨付。			无	
		官埋情况	使用规范性	严格执行县级报账制,以转账方式通过 "一卡通"平台发放务工群众劳务报酬。			无	
			执行准确性	严格按照财评资金执行。		无		
			预算绩效管理情况	资金文件下达后,镇及时组织开展项目绩效评估			无	
			支出责任履行情况	严格按照财务报账和	程序审批。		无	
			总体目标			全年实际完成	戈情况	
总体 目标 完成 情况			了,下田通道8处, 系配套设施128处,新				3通道8处;新建渠系新建机耕道600m。	
目标完成情况。	新建划。 。 一级	₹系5349m; 渠 <i>系</i>	《配套设施128处; 新 【	新建机耕道2682m	130m; 渠系配	套设施28处; 全年实际完成	新建机耕道600m。 	
目标完成情况。	新建乳。	₹系5349m; 渠系 二级指标	《配套设施128处; 》 三级	新建机耕道2682m 	130m; 渠系配 指标值	套设施28处; 全年实际完成 值	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施	
目院成况。	新建划。 。 一级	長系5349m; 渠系二级指标产出指标	系配套设施128处; 差 三级 劳务报酬占F	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例	130m; 渠系配	套设施28处; 全年实际完成	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施 ^{项目跨年度实施。加快实施项目建设} 保障劳务报酬发放,确保按期完工。	
目完情	新。 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	₹系5349m; 渠系 二级指标	《配套设施128处; 》 三级	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例	130m; 渠系配 指标值	套设施28处; 全年实际完成 值	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施	
目完情	新建 ³ 一	長系5349m; 渠系二级指标产出指标	医配套设施128处; 差 三级 劳务报酬占F 项目区农村基	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例	130m; 渠系配 指标值 ≥30%	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10%	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施 ^{项目跨年度实施。加快实施项目建设} 保障劳务报酬发放,确保按期完工。	
目完情	新。 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	是系5349m; 渠系 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标	三级 三级 劳务报酬占「 项目区农村基 参与工程建设的	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例 基础设施条件	130m; 渠系配 指标值 ≥30% 持续改善	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10% 持续改善	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施 项目跨年度实施。加快实施项目建设保障劳务报酬发放,确保按期完工。	
目完情 绩效指	新。 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	長系5349m; 渠系二级指标产出指标效益指标	三级	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例 基础设施条件 务工群众满意度	130m; 渠系配 指标值 ≥30% 持续改善 ≥90%	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10% 持续改善 100%	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施	
目完情 绩效指标标成况	新。 一指	是系5349m; 渠系 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 计划管理指标	三级	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例 基础设施条件 务工群众满意度 (转发)用时	130m; 渠系配 指标值 ≥30% 持续改善 ≥90%	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10% 持续改善 100%	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施 项目跨年度实施。加快实施项目建设 保障劳务报酬发放,确保按期完工。 无 无	
目完情 绩效指标 统戏	新。	是系5349m; 渠系 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标	三级 一三级 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例 基础设施条件 务工群众满意度 (转发)用时 项目落实到位率	130m; 渠系配 指标值 ≥30% 持续改善 ≥90% ≤20个工作日	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10% 持续改善 100% 4个工作日	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施	
目完情 绩效指标 统戏	新。	是系5349m; 集系 二级指标 产出指标 效益度指标 计划管理指标 资金管理指标	三级	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例 基础设施条件 务工群众满意度 (转发)用时 项目落实到位率 投资支付率	130m; 渠系配 指标值 ≥30% 持续改善 ≥90% ≤20个工作日 100% ≥95%	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10% 持续改善 100% 4个工作日 100%	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施	
目完情 绩效指标 统戏	新。	是系5349m; 渠系 二级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 计划管理指标	三级	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例 基础设施条件 务工群众满意度 (转发)用时 项目落实到位率 投资支付率	130m; 渠系配 指标值 ≥30% 持续改善 ≥90% ≤20个工作日 100% ≥95%	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10% 持续改善 100% 4个工作日 100%	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施	
目完情 绩效指标 统戏	新。	是系5349m; 集系 二级指标 产出指标 效益度指标 计划管理指标 资金管理指标	三级	新建机耕道2682m 指标 中央投资比例 基础设施条件 务工群众满意度 (转发)用时 项目落实到位率 投资支付率 投资支付率	130m; 渠系配 指标值 ≥30% 持续改善 ≥90% ≤20个工作日 100% ≥95% ≥95%	套设施28处; 全年实际完成 值 6.10% 持续改善 100% 4个工作日 100% 100%	新建机耕道600m。 未完成原因和改进措施	

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

^{2.} 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

^{3.} 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。