蓬溪县智慧城市项目

绩效评价报告

委托单位：蓬溪县财政局

评价对象：蓬溪县大数据中心

评价机构：蓬溪县睿智会计服务有限责任公司

二〇二四年十二月

预算项目支出绩效评价报告
（蓬溪县智慧城市项目）

一、基本情况

（一）项目概况

为实现高水平城市数字化管理智慧城市建设，推进城市治理现代化建设，以数据融合为基础，用深度计算进行分析，从全局视角提升对城市运行状态、环境变化趋势、应急突发事件等的发现识别、理解分析、响应处置能力，采集基础设施、交通出行、公共安全、生态环境等基本信息，形成蓬溪县智慧城市指挥中心，并通过建设全县统一的城市运行管理中心，实现县级城市运行态势的全面感知、风险隐患的科学预防、城市问题的高效处置以及信息资源的集约共享，全面提高蓬溪县城市运行管理工作水平。根据蓬溪县发展和改革局《关于蓬溪县智慧城市项目建议书的批复》（蓬发改审批〔2022〕109 号）文件设立该项目，该项目总投资 3.29 亿元，分为两期建设:一期为数据中心场馆装饰装修和数据中心等子项目硬件设施；二期为项目软硬件设施设备开发安装。

（二）项目实施情况

蓬溪县智慧城市项目软硬件设施设备开发安装建设内容围绕“1+1+N+1”模式实施，即 1 个信息基础设施（包含

数据机房、云平台），1个城市大脑（包含应急指挥中心、视频会商平台、视频联网平台、城市运行中心、蓬溪县数据资源平台），N个智慧应用（包含营商助企平台、信用平台、农产品交易平台、社会治理平台），1个统一门户及安全防护体系（包含统一服务门户、安全防护体系）。

“一个信息基础设施”：搭建智慧城市信息化建设基础，为本地提供智慧城市运行所需的计算、网络、存储资源，搭建本地视频感知网络，为智慧城市提供全面感知数据。

“一个城市大脑”：搭建大数据智慧治理平台、数据资源共享交换平台、基础信息库、业务协同平台、城市运营管理平台，打造集指挥调度、综合治理、城市管理于一体的智慧城市大脑，实现蓬溪县数据统一汇聚共享和精细化治理。

“N个智慧应用”：分批建设优政、善治、惠民、兴业等方面的智慧应用，通过智慧城市建设全面提升城市治理、政务服务、惠民服务、产业服务能力。按照急用先行原则，在智慧应用中优先选取重点应用进行建设，本期包括城市治理、企业服务营商、农产品交易等内容。

“一个统一门户及安全防护体系”：建成统一服务门户，将项目已建各信息化系统对接关联，为政府部门和社会公共用户提供统一的登录入口，提高账号的安全性和唯一性。建成安全防护体系，加强网络、数据和信息系统安全保护，强化密码应用，风险管控和智能预警能力。

2022年5月由共创公司启动二期“蓬溪县智慧城市项目(设备采购)”公开招标工作，2023年4月13日确定蓬溪县金通智城科技有限责任公司为中标单位，2023年4月20日开工建设，2023年12月 28日进行初步验收，目前正在设备调试、测评及资料完善。截止评价日，暂未进行最终验收。

（三）资金下达情况

蓬溪县智慧城市项目专项债资金于2023年3月2日由《蓬溪县财政局关于2023年地方政府第二批新增债券安排情况的报告》（蓬财〔2023〕8号）文件下达，项目总计划投资32900万元，其中专项债16540万元。

（四）资金投入使用情况

蓬溪县智慧城市软硬件设施设备开发安装项目总投资17294.69万元，资金来源为专项债、单位自筹。其中：16540万元为专项债，754.69万元为项目单位自筹。该项目用于智慧城市设备购买的金额16811.87万元，其他支出482.82万元，截止评价日共计支付15763.66万元，未支付金额1531.03万元，具体情况如下：

表1-1　　资金使用情况表

单位：万元

项目状态	单位名称	合同金额	已支付金额	剩余未拨付金额	资金事项（工程、服务、项目前期、诉讼、其他）
二期已完工及初步	中讯邮电咨询设计院有限公司	18.7	18.7	0	可研

验收	成都创信华通信息技术有限公司（等保测评单位）	30	0	30	测评
	成都创信华通信息技术有限公司（密码测评单位）	33	0	33	测评
	成都朗辉信息技术有限公司（软件测评单位）	56	0.00	56	测评
	蓬溪县金通智城科技有限责任公司（设备供应商）	16811.87	15523.5	1288.37	工程
	康立时代建设集团有限公司（监理单位）	182.12	91.06	91.0575	监理费
	中浙信科技咨询有限公司	163.00	130.40	32.6	设计费
合计		17294.685	15763.6575	1531.0275	

（四）项目绩效目标

1.项目总目标

建设城市运行管理平台1套、数据治理平台1套、数据共享交换平台1套、信息资源库1套、企业服务营商助企平台1套、公共信用平台1套、城市治理平台1套、数据交换平台1套、农产品交易平台1套、视频监控平台1套、视频会议系统1套、融合通信平台1套、政务数据中心平台1套、企业服务数据中心平台1套等智慧城市、数据中心建设重点工程的软硬件设备安装等。

2.项目年度绩效目标

指挥中心平台（包括：视频监控平台、视频会议系统、融合通信平台、大屏显示系统、无纸化系统、音频分布式系

统）建设，预计开工时间2023年2月15日，预计预计竣工时间2023年12月。具体绩效目标情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值
产出指标	数量指标	装饰装修建设项目数量	≥6个
		指挥中心平台建设项目数量	≥1个
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完工及时率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	产业使用年限	≥14年
	经济效益指标	提升资金利用效益，扶持项目发展	≥95%
	社会效益指标	受益人口数量	≥2000人
	生态效益指标	人居环境稳步提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众及服务对象满意率	≥90
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤16540万元

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

我司根据《蓬溪县财政局关于开展2024年部门、项目和政策支出重点绩效评价工作的通知》（蓬财绩〔2024〕7号）文件要求，首先成立了绩效评价小组，按照评价方案，分阶段开展资料收集与整理工作。然后深入现场进行实地勘察和调查，与相关人员进行访谈交流。对收集的数据和信息进行汇总、分析，依据评价指标体系进行打分评价。撰写绩效评价报告初稿，征求相关部门意见后进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

（二）评价指标体系

根据本次绩效评价的要求，参考《蓬溪县财政局关于开展2024年部门、项目和政策支出重点绩效评价工作的通知》（蓬财绩〔2024〕7号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架，设置本次评价的指标体系。本绩效评价体系采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：通用指标54分、专用指标30分、个性指标16分、扣分项10分等四个部分。详见下表：

绩效评价指标		
一级指标	二级指标	三级指标
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序
		规划论证
		资金投向
	项目管理（18分）	制度办法
		分配管理
		绩效监管
	项目实施（9分）	预算执行
		资金使用
	项目结果（9分）	目标完成
		完成时效
专用指标（30分）	建成项目（30分）	项目验收
		功能实现
		后续管护
个性指标（16分）	智慧城市建设专项债资金（16分）	提升城市综合治理能力
		数据管理高效
		运行机制健全
扣分项（10分）		绩效管理 存在问题
		被评价 部门配合度

（三）评价方法

本项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据本项目实际情况，对涉及项目的资金管理情况、项目完成结果等情况进行评价。

本次绩效评价主要通过案卷资料查阅、现场调研、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、实现的社会效益及其他效益等方面进行评价，对项目支出计划达到的决策、过程、产出及效果进行量化打分。具体方法概述如下：

（1）案卷资料查阅：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目可行性研究报告、项目立项申请报告、项目实施方案、项目验收报告等。对收集的大量资料进行深入研究、比较和分析，最终获得绩效评价所需的依据资料；

（2）访谈：通过访谈相关部门人员为绩效评价提供切实可行的依据；

（3）实地调研：评价小组到项目实施地进行现场调研，通过与项目实施单位人员进行深度交流，查看项目完成情况，收集相关影像资料，进一步完善绩效评价佐证资料；

（4）数据对比分析：依据项目相关资料，对照项目实际完成内容，评价项目实施的完成情况。

（四）评价标准

1、计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要参考项目申报的绩效目标。

2、行业标准：国家公布的行业指标数据制定的评价标准等，参照专项资金管理办法及国家、省、市等相关制度文件。

3、其他标准：财政部门和预算部门确认或认可的其他合理标准。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）评价结论

蓬溪县智慧城市项目立项依据充分，程序严密，项目规划合理，资金到位及时，项目申报审核程序合规，项目实施较规范，结果符合率高。通过项目的事实推进了城市治理现代化建设，并通过建设全县统一的城市运行管理中心，实现县级城市运行态势的全面感知、风险隐患的科学预防、城市问题的高效处置以及信息资源的集约共享，全面提高蓬溪县城市运行管理工作水平。但仍存在项目验收不及时、部门数据共享存在壁垒、绩效目标设置不完善等问题。蓬溪县智慧城市项目评价得分91分。

（二）评分表

该项目综合评分89分，详见2023年县级项目支出绩效评价评分表

2023年县级项目支出绩效评价评分表

项目：蓬溪县智慧城市项目

绩效评价指标			指标解释	指标分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	项目决策	决策程序	项目决策程序是否严密。	6	6
		规划论证	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效	6	5

通用指标（54 分）	（18 分）		目标设置是否科学合理。		
		资金投向	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。	6	6
	项目管理（18 分）	制度办法	项目制度办法是否体系健全、要素完备。	2	2
		分配管理	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求。	10	10
		绩效监管	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效。	6	6
	项目实施（9 分）	预算执行	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况。	6	6
		资金使用	资金使用拨付、项目实施是否符合规定。	3	3
	项目结果（9 分）	目标完成	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	6	5
		完成时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	3	3
专用指标（30 分）	基础设施建成项目（30 分）	项目验收	项目验收是否及时合格。	10	4
		功能实现	项目经济社会功能是否实现。	10	7
		后续管护	项目后续维护是否实现。	10	10
个性指标（16 分）	智慧城市建设专项债资金（16 分）	提升城市综合治理能力	项目的实施是否有助于提升城市综合治理能力。	6	6
		数据管理高效	是否通过数据的规范编整合融合公用，实现数据的集中管理、有效整合、共享、挖掘、利用等。	6	6
		运行机制健全	智慧城市项目后期运行保障机制的建立对项目持续运行的影响。	4	4
扣分项（10 分）		绩效管理存在问题	预算绩效管理工作存在问题。	–	
		被评价部门配合度	被评价对象工作配合情况。	–	
合计					89

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

1.决策程序

蓬溪县智慧城市项目的设立，符合《“十三五”国家信

息化规划》（国发〔2016〕73号）、《关于进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）、《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知》（发改办高技〔2016〕2476号）、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）、《四川省“十三五”高新技术产业发展规划（2016-2020年）》、《四川省人民政府关于印发加快推进四川一体化政务服务平台建设进一步深化“互联网+政务服务”》（工作实施方案的通知）（川府发〔2018〕42号）等相关文件规定。

项目在立项前对项目资金需求进行测算，同时通过蓬溪县十一届政府第13次常务会会议纪要-2022年第13期(第10议题)、蓬溪县十一届政府第33次常务会会议纪要-2022年第33期（第10议题）、蓬溪县十四届38次（23期）会议纪要(第6议题)会议设立了该项目，项目设立程序严密。

2.规划论证

项目符合县委、县政府“十四五”规划中提出的：依托大数据、云计算、物联网、区块链等新一代信息技术，加强数字社会、数字政府建设。加强县城智控中心、智控管理系统建设，完成公共数据资源开放平台升级改造，实现城市数据资源跨区域、跨层级、跨部门、跨时间的互联互通、融合

共享。显著提升公共服务、社会治理等数 字化智慧化水平，实现公共服务“一网通办”，社会治理“一网统管”。大力发展产业监测、城市交通、城市管理、治安管理、医疗服务、生态环境、防灾减灾、地震预测、地质灾害监测、卫生防疫等数字化治理，推动智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游、智慧社区、城市治理等领域数字创新应用，提升蓬溪社会管理和治理水平。推进基础公共信息数据开放共享，保障数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。不断提升城市数字化管理服务水平，打造全省新型智慧城市示范县的重大决策部署。

县大数据中心填报了资金申报绩效目标申报表，涵盖项目产出、时效、成本、质量、社会效益等指标，指标与项目内容相关，但产出指标中的数量指标不够完善，与其提供的蓬溪县智慧城市项目实施方案中的四川省地方政府专项债券项目资金绩效目标表不相符，未将具体的大数据中心装饰工程项目、指挥平台、软件平台纳入绩效目标。指标设置不够详细，具体指标设置情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值
		大数据中心装饰装修-大数据机房装饰装修	917㎡
		大数据中心装饰装修-连廊装饰	1535.29㎡
		大数据中心装饰装修-大数据共享中心装修装饰	1739.14㎡
		大数据中心装饰装修-智慧指挥中心装修装饰	7602㎡
		大数据中心装饰装修-多功能厅装修装饰	2048.38㎡
		指挥中心平台-视频监控平台	1项
		指挥中心平台-视频会议系统	1项
		指挥中心平台-融和通信平台	1项

产出指标	数量指标	指挥中心平台-大屏幕显示系统	1项
		指挥中心平台-无纸化系统	1项
		指挥中心平台-音频分布式系统	1项
		软件平台-城市大脑-城市运营管理平台	1项
		软件平台-城市大脑-数据治理平台	1项
		软件平台-城市大脑-数据共享交换平台	1项
		软件平台-城市大脑-信息资源库	1项
		软件平台-应用平台-企业服务营商助企平台	1项
		软件平台-应用平台-信用平台	1项
		软件平台-应用平台-城市治理平台	1项
		软件平台-应用平台-农产品交易平台	1项
		软件平台-数据中心平台-政务数据中心平台	1项
		软件平台-数据中心平台-企业服务数据中心平台	1项
		软件平台-数据中心平台-网络安全建设	1项

3.资金投向

蓬溪县智慧城市项目预算主要依据来自于《蓬溪县财政投资评审中心文件》蓬财评〔2023〕27号文件，后期支付金额以《蓬溪县智慧城市设备采购合同》和科研、设计、监理、测评合同金额为准，项目资金与项目总体规划一致，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，部门内无其他同类项目。

（二） 项目管理情况

1.制度办法

在项目管理方面，蓬溪县大数据中心参照蓬溪县人民政府 关于印发《蓬溪县政府信息化项目管理暂行办法》的通知（蓬府办函〔2023〕57号）文件的相关规定执行，项目管理办法Z中明确了信息化项目基础设施统筹管理、项目建设管理、信息资源共享管理、资金资产管理、招投标和政府

采购管理、项目竣工验收与绩效评价、监督管理和安全管理等相关内容;在资金管理方面,县大数据中心按照本单位《财务资金管理办法》中的专项资金管理办法对项目资金进行管理，明确专项资金申请、资金使用范围、资金测算分配、预算下达、预算执行、监督管理等要求；经评价组核查，在项目实施过程中不存在管理制度有悖于实际、难以操作、无法落地、执行不畅的情况。综上，项目整体制度健全合理。

2.分配管理

资金分配因素选取方面项目建设内容：从基础设施、城市大脑、数字平台、城市运营管理中心到多个智慧应用等不同板块的建设规模和复杂程度来分配资金。比如基础设施中的智能感知、智能网络等建设，依据覆盖范围、设备选型及数量等确定资金投入。

区域分布方面蓬溪县智慧城市项目涵盖整个蓬溪县城及乡镇，具体如下：

县城区：作为城市的核心区域，重点建设城市运营管理中心，以提升城市的精细化管理水平和居民的生活品质。

工业园区：侧重于企业服务营商平台、物联网应用等智慧应用的部署，以提高园区的产业竞争力和企业的生产效率，促进产业升级和经济发展。

乡镇地区：对已建成的交通警察大队智能交通系统建设及运维服务项目、“天网”监控暨视觉计算系统、社会治安综

合治理信息系统（“雪亮工程”项目一期）、北街老电影院停车场充电站项目、公交站台升级改造项目、交通运输信息化管理综合平台、蓬溪县数字化城市管理信息系统等信息化项目进行收购，并进行整合后统一运行，通过数据中心对各类数据的整合与分析，为乡镇领导干部提供全面、准确的信息，实现对乡镇运行状态的实时监测和态势感知，从而支持更科学、更高效的决策，提高管理的精准度和针对性。例如，在治安管理方面，借助视频联网平台和物联感知技术，可实现对乡镇重点区域的实时监控，及时发现和处理安全隐患，提升乡镇的安全防范能力。

项目管理方面规划与设计管理：从项目前期的规划设计来看，通过公开招标选取中浙信科技咨询有限公司为设计公司，对项目进行整体规划和详细设计，确保项目的科学性、合理性和可行性，设计内容涵盖项目建设的各个方面，并报相关主管部门审批，符合项目管理的规范流程。

建设过程管理：在项目建设过程中，蓬溪共创城市建设有限责任公司作为项目业主，负责项目的整体推进和协调，严格按照设计方案和施工计划组织施工，加强对施工进度、质量和安全的管理，及时解决项目建设中出现的问题，确保项目按时、按质完成。

质量管理：建立了完善的质量管理体系，要求施工单位严格按照现行设计规范要求及招标人要求进行施工，确保项

目质量符合相关标准，设备采购需符合现行最新的国家标准、行业标准和国际标准。

安全管理：重视项目建设中的安全管理工作，制定了安全生产管理制度和应急预案，加强对施工现场的安全监管，截止评价日该项目未出现安全事故。

项目审批情况：蓬溪县智慧城市项目已获得蓬溪县发展和改革局的批准，批文为蓬发改审〔2022〕109 号、蓬发改审〔2022〕112 号等，表明项目的建设符合当地经济社会发展规划和相关政策要求。

资金审批：项目资金来源包括融贷资金、专项债和企业自筹资金等，其资金筹集和使用需经过相关部门的严格审批和监管，确保资金的合法合规使用。

3.绩效监管

蓬溪县智慧城市项目采用“1+1+N+1”模式，包括基础设施、城市大脑、数字平台、城市运营管理中心及多个智慧应用等，从整体规划来看，其设计较为全面系统，具备一定的科学性和前瞻性，契合智慧城市发展的趋势与要求，在事前对项目的目标、实施内容等有较为明确的规划和设计，形成了事前绩效评估报告、可研报告、项目实施方案等为项目的实施奠定了基础。

（三）项目产出情况

1.目标完成

指挥平台中心建设率完成100%。蓬溪县大数据中心计划在2023年完成蓬溪县智慧城市二期项目软硬件设施设备开发安装（及指挥平台中心建设）工作，经评价组核查，项目于2023年按合同要求完成了软硬件等内容建设，实现了机房、融合通信平台、数据中心、安全系统、统一身份认证平台、密码应用系统、物联感知平台、视频会商平台、视频联 网平台、AI平台、视频监控、大屏系统、分布式调度系统、无纸化会议系统、统一服务门户、城市运行中心、营商助企平台、信用平台、农产品交易平台、社会治理平台、大数据平台、指挥中心其他配套建设。

成本控制有效。蓬溪县智慧城市项目尚未建立专门的成本控制机制。经评价组核查项目招投标、工程成本控制和财评文件等相关资料，蓬溪县共创城市建设有限责任公司严格按照招标控制价开展项目招投标工作，项目设计概算均未超过投资估算，项目决算均控制在预算范围内，竣工决算初审价格均未超过设计概算。综上，项目成本控制有效。

2.完成时效

2022年5月由共创公司启动二期“蓬溪县智慧城市项目(设备采购)”公开招标工作，2023年4月13日确定蓬溪县金通智城科技有限责任公司为中标单位，2023年4月20日开工建设，2023年12月 28日进行初步验收，目前正在设备调试、测评及资料完善。

（四）项目建成情况

1.项目验收

项目验收进度缓慢。评价组现场核查了验收报告，该项目于2023年12月28日完成了初步验收，初验报告中包含了14项需解决问题，但截至评价日，本项目还未进行最终验收，项目验收进度缓慢。

2.功能实现

由于项目截止评价日暂未进行最终验收，该项目尚未正式投入使用，部分功能暂时不能进行评估。

3.后续管护

蓬溪县智慧城市后续管护由蓬溪县大数据中心牵头，明确各部门在智慧城市项目后续管护中的职责与分工，制定了完善的智慧城市项目运行维护管理制度，包括设备维护、数据管理、安全保障、应急处置等方面的规范和流程，确保项目的稳定运行和数据的安全可靠。例如，建立数据备份与恢复机制，规定设备巡检的周期和内容，制定网络安全事件的应急响应预案等。

（五）项目效益情况

提升城市综合治理能力。城市大脑中的大数据平台、物联感知平台、视频联网平台等，能够实时采集和传输城市各

个领域的数据，如交通流量、环境质量、公共设施运行状态等，并通过数据分析和挖掘技术，对城市运行状态进行实时监测和分析，为政府部门提供了直观、全面的城市运行态势感知，使其能够及时发现问题、预测趋势，为决策提供科学依据。

数据管理高效。采用“1+1+N+1”的建设模式，构建了基础设施、城市大脑、数字平台、城市运营管理中心以及多个智慧应用等相互关联的架构体系，将全县各职能部门的数据资源进行整合与汇聚，打破了数据孤岛，实现了数据的共享和流通，为城市运行监测提供了全面、准确的数据支持。

运行机制健全。通过建立完善的基础设施维护管理体系，定期对硬件设备、网络设施等进行巡检、保养和维修，及时处理故障隐患，能够确保智慧城市的各类基础设施稳定运行，避免因设备故障导致系统瘫痪或数据丢失，为项目的持续运行提供坚实的物质基础。运行保障机制的建立为智慧城市项目的长期稳定运行提供了制度和机制保障，有助于形成项目建设与运营的良性循环。通过规范的运营管理和持续的优化改进，使项目能够不断满足城市发展的需求，实现可持续发展。

五、存在主要问题

（一）项目验收不及时

该项目于2023年12月28日完成了初步验收，初验报告中包含了14项需解决问题，但截至评价日，本项目还未进行最终验收，项目验收进度缓慢。

（二）在申报绩效目标时，装饰工程项目、指挥平台、软件平台绩效目标设置不完整。

六、相关措施建议

（一）搭建高效的沟通平台，定期召开项目验收协调会议，让各方能够及时交流项目进展、问题和解决方案。在正式验收前，组织项目建设单位、承建方等相关人员进行内部预验收，按照验收标准和流程对项目进行全面检查，发现问题及时整改，确保项目达到验收条件。提前准备好验收所需的各类材料，如项目合同、实施方案、工作总结、技术报告、财务审计报告等，确保材料齐全、准确、清晰，便于验收工作的顺利进行。

（二）搭建统一的数据共享平台，完善数据共享机制，明确各部门数据共享责任和权限，实现数据的整合与共享；二是强化数据安全和隐私保护意识，加大技术投入，采用加密、访问控制等技术手段保障数据安全，同时完善相关法律法规和制度，规范数据的采集、使用和管理。

（三）根据前期调研结果，总体绩效目标设置情况等完善绩效目标，设置清晰、完整的绩效目标。

附件：蓬溪县智慧城市设备购买明细清单

附件：

蓬溪县智慧城市设备购买明细清单

新购资产名称	规格型号	数量	其中：实际已使用数量	单价	新购资产金额
机柜	台	30	30	8200	246000
PDU	个	60	60	1215	72900
密封通道组件	套	1	1	178523	178523
精密配电柜	台	1	1	99008	99008
行间空调（恒温恒湿）	台	2	2	250900	501800
行间空调（单冷）	台	3	3	246072	738216
铜管	米	200	200	161	32200
铜管	米	200	200	118	23600
铜弯头	个	50	50	13	650
铜弯头	个	50	50	27	1350
回油弯	个	15	15	29	435
回油弯	个	15	15	47	705
保温管	米	200	200	12	2400
保温管	米	200	200	6	1200
电源线	米	200	200	33	6600
信号线	米	200	200	12	2400
线管	米	200	200	9	1800
室外机/底座支架	个	5	5	1881	9405
进水管	米	60	60	10	600
排水管	米	50	50	11	550
制冷剂	罐	10	10	1128	11280
外墙砖拆除	平方米	40	40	210	8400
外墙修复	平方米	40	40	360	14400
微模块控制系统	套	1	1	173699	173699
微模块控制器（或能源控制中心）	台	1	1	74015	74015
微模块内成套电缆	套	1	1	49176	49176
配线柜	个	5	5	2894	14470

抗震底座（主机房）	个	41	41	940	38540
电力电缆	米	900	900	32	28800
电力电缆	米	214	214	152	32528
电力电缆	米	42	42	2024	85008
市电空调配电柜	台	1	1	67548	67548
模块化 UPS	台	2	2	617600	1235200
UPS 输入输出配电柜	台	2	2	126270	252540
铅酸蓄电池	只	320	320	2267	725440
电池连接线	米	240	240	186	44640
铜鼻子	个	656	656	24	15744
电池柜/架	个	8	8	5621	44968
电池开关盒	个	8	8	9563	76504
电池汇流盒	个	2	2	7840	15680
房间级空调（上送风）	台	2	2	238769	477538
铜管	米	80	80	161	12880
铜管	米	80	80	118	9440
铜弯头	个	20	20	14	280
铜弯头	个	20	20	25	500
回油弯	个	6	6	31	186
回油弯	个	6	6	47	282
保温管	米	80	80	10	800
保温管	米	80	80	7	560
电源线	米	80	80	33	2640
信号线	米	80	80	11	880
线管	米	80	80	9	720
室外机/底座支架	个	2	2	1881	3762
进水管	米	18	18	8	144
排水管	米	20	20	11	220
制冷剂	罐	4	4	1128	4512
外墙砖拆除	平方米	20	20	212	4240
外墙修复	平方米	20	20	360	7200
电力电缆	米	120	120	485	58200
电力电缆	米	240	240	185	44400
电力电缆	米	40	40	2025	81000
电力电缆	米	40	40	2026	81040
电力电缆	米	74	74	455	33670
房间级空调（下送风）	台	2	2	231116	462232
铜管	米	80	80	162	12960
铜管	米	80	80	119	9520
铜弯头	个	20	20	14	280
铜弯头	个	20	20	27	540
回油弯	个	6	6	30	180

回油弯	个	6	6	48	288
保温管	米	80	80	11	880
保温管	米	80	80	7	560
电源线	米	80	80	34	2720
信号线	米	80	80	10	800
线管	米	80	80	10	800
室外机/底座支架	个	2	2	1880	3760
进水管	米	18	18	10	180
排水管	米	20	20	10	200
制冷剂	罐	4	4	1127	4508
外墙砖拆除	平方米	20	20	210	4200
外墙修复	平方米	20	20	360	7200
抗震底座	个	7	7	938	6566
电力电缆	米	140	140	22	3080
电力电缆	米	56	56	163	9128
指挥中心配电箱	套	1	1	27597	27597
5P 空调	台	2	2	24305	48610
电力电缆	米	80	80	62	4960
铜管	米	100	100	92	9200
铜管	米	100	100	156	15600
回油弯	个	6	6	18	108
回油弯	个	6	6	41	246
保温管	米	100	100	6	600
保温管	米	100	100	10	1000
电源线	米	100	100	35	3500
信号线	米	100	100	10	1000
线管	米	100	100	11	1100
室外机/底座支架	个	2	2	1880	3760
进水管	米	30	30	10	300
排水管	米	26	26	10	260
制冷剂	罐	4	4	1127	4508
管理系统服务器	台	1	1	98225	98225
短信报警	个	1	1	5645	5645
管理系统基础平台软件	套	1	1	221948	221948
交换机	台	1	1	17561	17561
数据中心控制器（或能源控制中心）	台	1	1	74013	74013
摄像头	个	6	6	2255	13530
录像机	台	1	1	22114	22114
存储介质	块	4	4	6272	25088
氢气检测	个	1	1	37633	37633
温湿度传感器	个	6	6	1252	7512

二氧化碳检测	项	1	1	6114	6114
压差检测	项	1	1	5174	5174
蓄电池采集模块	个	320	320	249	79680
无线数据汇聚模块	个	2	2	1913	3826
电源模块	个	1	1	469	469
霍尔电流传感器	个	8	8	454	3632
电池监测软件	套	1	1	4388	4388
移动 App	项	1	1	47920	47920
3D 视图	套	1	1	71881	71881
漏水传感器	个	10	10	1880	18800
第三方门禁接入	个	1	1	48248	48248
第三方智能设备接入	个	4	4	30492	121968
门禁系统	项	1	1	29194	29194
动环辅材	项	1	1	9408	9408
应急照明	盏	8	8	578	4624
出口指示灯	盏	2	2	280	560
墙面开孔	个	12	12	186	2232
墙面埋管	米	200	200	21	4200
隔断墙	平方米	9	9	469	4221
孔洞修补	个	12	12	155	1860
墙面修复	平方米	30	30	92	2760
挡水围堰	个	9	9	1879	16911
弱电桥架	米	38	38	657	24966
强电桥架	米	59	59	703	41477
插座面板	个	56	56	45	2520
插座面板	个	56	56	8	448
应急照明电线	米	80	80	2	160
插座电缆	米	80	80	3	240
应急照明穿线管	米	40	40	14	560
100*0.3 接地铜箔	米	160	160	54	8640
30*3 接地铜排	米	41	41	178	7298
电力电缆	米	4	4	102	408
电力电缆	米	12	12	243	2916
电力电缆	米	73	73	485	35405
等电位端子箱	个	1	1	469	469
新风机	台	1	1	30015	30015
新风管道	米	10	10	455	4550
综合布线	点	313	313	526	164638
机柜	台	1	1	2895	2895
KVM	台	5	5	34739	173695
PDU	个	2	2	1504	3008
报警控制器	个	1	1	23207	23207

灭火剂瓶组	个	5	5	14896	74480
七氟丙烷灭火剂	kg	730	730	244	178120
烟感探测器	只	10	10	311	3110
温感探测器	只	3	3	312	936
声光报警器	只	2	2	374	748
输入/输出模块	只	1	1	313	313
紧急启停按钮	只	2	2	705	1410
气体释放指示灯	个	2	2	1409	2818
泄压口	个	4	4	1408	5632
多媒体调度中心	套	1	1	868498	868498
录音录像系统	套	1	1	313624	313624
用户终端管理系统	套	1	1	376347	376347
视频监控网关	套	1	1	291814	291814
窄带集群网关	台	1	1	152468	152468
PSTN 中继网关	台	1	1	118211	118211
公网终端接入模块	套	1	1	149572	149572
SDK 接口	套	1	1	253600	253600
视综指挥调度客户端软件	套	3	3	43907	131721
5G 执法仪	台	30	30	9281	278430
短信网关	套	1	1	152469	152469
互联网区公网接入网关	套	1	1	733881	733881
5G 布控球	台	3	3	22579	67737
便携式应急通信小站	套	1	1	752700	752700
专用 600M 终端	部	7	7	18815	131705
回传中继设备 CPE	部	1	1	125449	125449
便携式卫星回传设备	套	1	1	476709	476709
政务外网区业务核心交换机	台	2	2	443899	887798
互联网区核心交换机	台	2	2	443899	887798
政务外网出口路由器	台	2	2	192999	385998
互联网出口路由器	台	2	2	91597	183194
万兆接入交换机	台	20	20	57897	1157940
带外网管千兆接入交换机	台	4	4	15331	61324
40G 多模光模块	个	130	130	3377	439010
万兆多模光模块	个	420	420	1156	485520
千兆多模光模块	个	12	12	867	10404
电模块	个	12	12	867	10404
政务外网区国产网络节点	台	2	2	250899	501798
政务外网区通用计算服务器	台	6	6	231600	1389600
政务外网区国产化计算服务器	台	20	20	255723	5114460
政务外网备份管理服务器	台	2	2	175628	351256
政务外网区国产化 AI 服务器	台	12	12	289498	3473976
政务外网区国产管理服务器	台	10	10	337747	3377470

政务外网区国产负载均衡节点	台	2	2	156812	313624
政务外网区国产对象存储节点	台	4	4	308797	1235188
互联网区网络节点	台	2	2	218029	436058
互联网区通用计算节点	台	10	10	231597	2315970
互联网区国产管理节点	台	4	4	337750	1351000
互联网区国产备份一体机	台	1	1	818685	818685
政务外网区高性能存储资源池	套	1	1	1544000	1544000
政务外网区通用存储资源池	套	2	2	1254498	2508996
互联网区通用存储资源池	套	1	1	1013248	1013248
政务外网区基础 IAAS 软件	套	1	1	4638812	4638812
政务外网区备份软件	套	1	1	1350998	1350998
云容器引擎软件	套	1	1	1603249	1603249
互联网区基础 IAAS 软件	套	1	1	1581171	1581171
应用集成与服务平台	套	1	1	2219497	2219497
统一运维管理平台	套	1	1	3522250	3522250
政务外网区管理防火墙	台	2	2	347397	694794
互联网区管理防火墙	台	2	2	267988	535976
互联网区入侵防御（含防火墙功能）	台	2	2	267989	535978
政务外网区出口边界防火墙(含入侵防御功能）	台	2	2	347398	694796
安全数据交换防火墙	台	2	2	347398	694796
数据库审计	台	1	1	234240	234240
漏洞扫描	台	1	1	210528	210528
平台 WAF 防火墙	台	4	4	174273	697092
日志审计	台	2	2	325090	650180
终端安全服务	套	1	1	46165	46165
漏洞扫描服务	套	1	1	791298	791298
日志审计服务	套	1	1	868497	868497
WEB 应用防火墙	套	1	1	1688229	1688229
业务堡垒机	套	1	1	434247	434247
数据库审计服务	套	1	1	280266	280266
主机安全服务（计算资源池）	套	1	1	434247	434247
平台堡垒机	套	1	1	403647	403647
平台主机安全（管理节点）	套	1	1	646548	646548
漏洞扫描服务	套	1	1	343539	343539
日志审计服务	套	1	1	343538	343538
WEB 应用防火墙	套	4	4	270198	1080792
业务堡垒机	套	1	1	219063	219063
数据库审计服务	套	1	1	219065	219065
主机安全服务	套	1	1	675498	675498
平台堡垒机	套	1	1	140133	140133
平台主机安全（管理节点）	套	1	1	241249	241249

统一身份认证平台	套	1	1	4381098	4381098
商用密码平台-密码机	台	6	6	271985	1631910
商用密码平台-SSL VPN 网关	台	2	2	349475	698950
云平台密码证书签发服务	套	1	1	215100	215100
云平台密码系统服务	套	2	2	820249	1640498
国密浏览器	套	1	1	327864	327864
密钥管理服务	套	2	2	215648	431296
智能密码钥匙	个	500	500	336	168000
物联网关系统	套	2	2	379516	759032
电子政务外网区物联感知平台	套	1	1	1848933	1848933
会议管理平台	台	1	1	330981	330981
MCU 多点控制单元	台	1	1	627249	627249
录播服务器	台	1	1	326168	326168
视频融合网关	台	1	1	521098	521098
指挥中心大厅超清视频会议终端	台	1	1	52561	52561
指挥中心大厅超清摄像机	台	6	6	13344	80064
指挥室视频会议终端	台	1	1	52561	52561
指挥室摄像机	台	2	2	13342	26684
会商室超清视频会议终端	台	1	1	52561	52561
会商室超清摄像机	台	3	3	13344	40032
会商室超清摄像机	台	1	1	13342	13342
（乡镇分会场+消防站）视频会议终端	台	25	25	45162	1129050
（乡镇分会场+消防站）摄像机	台	25	25	13343	333575
（乡镇分会场+消防站）全向麦克	套	25	25	3135	78375
（乡镇分会场+消防站）电视机	台	25	25	3762	94050
伸缩支架	台	8	8	3763	30104
视频对接网关	套	1	1	100358	100358
公有云会议服务	年	3	3	376349	1129047
平台联网接入平台	套	1	1	250898	250898
平台联网	套	1	1	250899	250899
设备接入	套	1	1	1736997	1736997
视频转发服务	套	1	1	200719	200719
视频共享能力	套	1	1	250900	250900
一机一档	套	1	1	301079	301079
治理工单	套	1	1	250898	250898
治理中心	套	1	1	301080	301080
电子地图	套	1	1	200718	200718
接入平台管理	套	1	1	175627	175627
设备管理	套	1	1	144747	144747
告警中心	套	1	1	100357	100357
视频广场	套	1	1	250899	250899

分权分域用户管理	套	1	1	61758	61758
组织权限管理	套	1	1	61760	61760
日志管理	套	1	1	61758	61758
统计报表	套	1	1	57897	57897
用户管理	套	1	1	100357	100357
PC 端	套	1	1	482497	482497
移动 APP	套	1	1	231598	231598
视频质量诊断	套	1	1	301078	301078
设备状态检测	套	1	1	100360	100360
录像检测	套	1	1	200720	200720
运维统计报表	套	1	1	200718	200718
算法分配管理	套	1	1	100357	100357
算法编排	套	1	1	100358	100358
算法超市	套	1	1	200719	200719
算法运营管理	套	1	1	125447	125447
算法接入	套	1	1	200719	200719
算法模型管理	套	1	1	100358	100358
算法厂家管理	套	1	1	100358	100358
算法信息管理	套	1	1	100359	100359
城市视频感知算法	套	10	10	193000	1930000
政务 AI 算法平台	套	1	1	4246000	4246000
政务文字识别	套	1	1	434248	434248
政务语音处理	套	1	1	256687	256687
红外球型摄像机	台	44	44	2892	127248
红外高清枪机	台	44	44	1927	84788
通信链路费	条/年	44	44	3819	168036
主杆 3.5 米+支臂 1 米+支臂 1 米	根	44	44	1910	84040
杆体箱	个	44	44	210	9240
辅材	批	1	1	210177	210177
LED 显示屏	㎡	88.474	88.474	22192	1963415.01
接收卡	张	192	192	307	58944
发送卡	台	6	6	12168	73008
屏体电源	台	256	256	79	20224
配电柜	台	1	1	15975	15975
PLC	台	1	1	3010	3010
屏体钢结构	㎡	88.474	88.474	1696	150051.9
小间距 LED 显示单元	㎡	6.48	6.48	39563	256368.24
发送卡	台	2	2	3236	6472
配电柜	台	1	1	3011	3011
PLC	台	1	1	3009	3009
屏体钢结构	㎡	6.48	6.48	1696	10990.08

小间距 LED 显示单元	㎡	6.48	6.48	39562	256361.76
发送卡	台	2	2	3235	6470
配电柜	台	1	1	3011	3011
PLC	台	1	1	3008	3008
屏体钢结构	㎡	6.48	6.48	1696	10990.08
小间距 LED 显示单元	㎡	6.48	6.48	39563	256368.24
发送卡	台	2	2	3236	6472
配电柜	台	1	1	3009	3009
PLC	台	1	1	3009	3009
屏体钢结构	㎡	6.48	6.48	1697	10996.56
电脑显示器+主机	台	30	30	9649	289470
三维渲染工作站	台	2	2	19297	38594
无损音视频高清输入节点	台	27	27	7719	208413
无损音视频 4K60 输入节点	台	4	4	8683	34732
无损坐席协作高清输入节点	台	16	16	8201	131216
无损音视频高清输出节点	台	14	14	7236	101304
无损拼接高清输出节点	台	6	6	7236	43416
无损拼接 4K60 输出节点	台	6	6	8202	49212
无损坐席协作高清输出节点	台	16	16	8201	131216
PCI-E 台式计算机电源控制卡	套	18	18	1202	21636
1U 托架	套	31	31	526	16306
HDBaseT 发送器	台	10	10	1430	14300
HDBaseT 接收器	台	10	10	1429	14290
可视化管控平台	台	1	1	96499	96499
分布式可视化服务节点	台	1	1	13546	13546
分布式环境控制单元	台	1	1	13548	13548
分布式强电控制单元	台	1	1	3913	3913
手持控制终端	台	3	3	4514	13542
千兆 48 网口交换机	台	3	3	9031	27093
万兆 24 口交换机	台	1	1	11232	11232
万兆光模块	个	24	24	978	23472
无线路由器	台	3	3	376	1128
17.3 超薄双屏一体升降终端	台	8	8	6126	49008
数字会议终端	套	8	8	4814	38512
无纸化会议控制主机	台	1	1	7718	7718
无纸化控制主机软件	套	1	1	8685	8685
无纸化流媒体编解码器	台	1	1	8684	8684
无纸化流媒体服务器软件	套	1	1	7956	7956
交换机	台	1	1	1735	1735
17.3 超薄双屏一体升降终端	台	28	28	6125	171500
数字会议终端	套	28	28	4814	134792

无纸化会议控制主机	台	1	1	7719	7719
无纸化控制主机软件	套	1	1	8683	8683
无纸化流媒体编解码器	台	1	1	8683	8683
无纸化流媒体服务器软件	套	1	1	7956	7956
交换机	台	2	2	1735	3470
17.3 超薄双屏一体升降终端	台	28	28	6126	171528
数字会议终端	套	28	28	4816	134848
无纸化会议控制主机	台	1	1	7720	7720
无纸化控制主机软件	套	1	1	8684	8684
无纸化流媒体编解码器	台	1	1	8683	8683
无纸化流媒体服务器软件	套	1	1	7957	7957
交换机	台	2	2	1735	3470
门户服务	套	1	1	1790075	1790075
移动门户	套	1	1	1694540	1694540
业务专题	套	1	1	1833497	1833497
可视化支撑系统	套	1	1	1074045	1074045
数字孪生系统	套	1	1	4149499	4149499
数据上图填报	套	1	1	566452	566452
政策服务系统	套	1	1	3602342	3602342
中介服务系统	套	1	1	2779197	2779197
金融服务系统	套	1	1	1273557	1273557
收费管理系统	套	1	1	1302750	1302750
内容管理系统	套	1	1	521099	521099
企业档案管理系统	套	1	1	564523	564523
企业画像服务系统	套	1	1	1224583	1224583
信用门户	套	1	1	2622868	2622868
企业信用评价系统	套	1	1	859813	859813
信用运营管理系统	套	1	1	807703	807703
商城前台	套	1	1	1906838	1906838
运营平台	套	1	1	2407674	2407674
管理后台	套	1	1	1563299	1563299
统一事件管理	套	1	1	1731209	1731209
综合巡查系统	套	1	1	833757	833757
管理中心	套	1	1	964034	964034
系统对接	套	1	1	1465110	1465110
数据采集子系统	套	1	1	385999	385999
数据开发子系统	套	1	1	1422214	1422214
数据治理子系统	套	1	1	1524699	1524699
资源管理子系统	套	1	1	664498	664498
共享交换子系统	套	1	1	1025794	1025794
数据服务子系统	套	1	1	687271	687271
API 网关管理子系统	套	1	1	758297	758297

信息资源门户	套	1	1	367084	367084
数据资源规划	套	1	1	125450	125450
基础数据库	套	1	1	463199	463199
业务数据库	套	1	1	1153270	1153270
专题数据库	套	1	1	541942	541942
数据实施服务	套	1	1	723267	723267
千兆 48 网口交换机	台	8	8	9030	72240
数据库软件	套	1	1	1420247	1420247
互联网出口链路	年	3	3	376350	1129050
人脸识别核验	年	3	3	501798	1505394
机器人执行器	套	1	1	4342499	4342499
机器人设计器	套	1	1	451620	451620
机器人管理器	套	1	1	1447500	1447500
三合一打印机	台	4	4	19298	77192
商用碎纸机	台	7	7	965	6755
电脑显示器+主机（台式机）	台	20	20	6752	135040
电脑显示器+主机（台式机）	台	20	20	5306	106120
笔记本电脑	台	5	5	11577	57885
笔记本电脑	台	15	15	9649	144735
直饮水机商用	台	2	2	5788	11576
商务净水器	套	1	1	7720	7720
室内无线 AP	台	14	14	2411	33754
无线控制器 AC	套	1	1	14473	14473
POE 交换机	台	2	2	1929	3858
合计					168118747.9