

公益类基础设施项目

蓬溪县文井镇 2025 年中央财政

以工代赈项目

实 施 方 案

申报单位：蓬溪县文井镇人民政府

业主单位：蓬溪县文井镇红卫村村民委员会

编制单位：四川禾田投资咨询有限责任公司

编制日期：2024 年 8 月

蓬溪县文井镇2025 年中央财政以工代赈项目修改完善说明

根据专家提出的问题，我单位组织开展了修改完善工作，现对相关情况作如下说明。

一、补充开展的相关工作

（一）补充完善细化了各项工程的设计方案和设计图。

（二）补充了预算书中单价分析表。

二、具体修改完善情况和内容

（一）关于“建设方案可行性”的问题。

1. 关于“完善细化各项工程的设计方案和设计图”问题。补充完善细化了各项工程的设计方案，详见设计图册第 2 页—6 页。完善道路曲线元素表详见设计图册第 103 页—105 页。补充纵断面图坡度，详见设计图册第 51 页—87 页。

（二）关于“投资概算合理性”的问题。

1. 关于“缺少单价分析表”问题。补充了预算书中单价分析表，详见预算书第 47 页。

三、其他相关说明

无

四川禾田投资咨询有限责任公司

2024 年 9 月 16 日

四川禾田投资咨询有限公司

史記卷一百一十五

注册地	四川	开始从事工程造价业务时间	2003年
咨询工程师(投资)人数	9	注册地址	成都市武侯区望江路511号1栋15号
联系人	赵**	固定电话	028-86745648

歐哲冥姬樹紫哥，圖四就區是二物

序号	咨询专业	招标咨询	项目咨询	评估咨询	全过程工程咨询	非全过程咨询成果
1	农业、林业	√	√	√	√	√
2	水利水电	√	√	√	√	√
3	轻工、纺织		√	√	√	√
4	建筑		√	√	√	√
5	市政公用工程	√	√	√	√	√



工程资质证书

证书编号: A251023003

有效期: 至2022年05月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 四川禾田投资咨询有限公司

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

资质等级: 水利行业丙级; 农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级。
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。 *****

发证机关:



2019年02月18日

No.AZ 0172417

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 政策文件 > 其他文件

索引号：008283930/2023-00162
成文日期：2023-11-06
有效期：有效

公文种类：通知
发布日期：2023-11-07

发布机构：厅行政审批处
文号：川建审函〔2023〕3327号

发布时间：2023-11-07 来源：厅行政审批处 浏览：45519次 【字体：大 中 小】 打印 分享到：

四川省住房和城乡建设厅关于继续延长建设工程企业资质有效期的通知

各市（州）住房城乡建设行政主管部门，各建设工程企业、有关单位：

为进一步优化营商环境，减轻企业负担，保障企业正常生产经营活动，经研究，决定继续延长我省建设工程企业资质有效期，现将有关事项通知如下。

- 一、由我厅核发的建筑业、工程勘察、工程设计、工程监理企业资质，资质证书有效期至2024年12月31日前届满的，统一延期至2024年12月31日。
- 二、由市（州）、扩权县（市）住房城乡建设行政主管部门核发的建筑业企业施工总承包、专业承包三级等资质（不含专业作业备案资质），仍按《关于延长建设工程企业资质有效期的通知》（川建审发〔2023〕41号）执行。
- 三、相关建设工程企业资质有效期将在四川省建筑市场监管公共服务平台自动延期，并上传至全国建筑市场监管公共服务平台，原有企业资质证书继续有效。
- 四、自本通知发布之日起，我厅暂不受理建筑业、工程勘察、工程设计、工程监理企业资质延续业务。相关资质延续业务办理时间另行通知。

四川省住房和城乡建设厅

2023年11月6日

公益类基础设施项目

蓬溪县文井镇 2025 年中央财政 以工代赈项目

审定：罗世超

审查：邓宇青

项目负责人：蒋涛

参与编制人员：

唐建红（咨询工程师）

周天雄（咨询工程师）

李伦刚（工程师）

四川禾田投资咨询有限责任公司

2024 年 8 月

目录

第一章 总论	1
1.1 项目背景	1
1.2 项目概况	2
1.2.1 项目名称	2
1.2.2 申报单位及业主	2
1.2.3 建设性质	2
1.2.4 建设方式	2
1.2.5 项目实施地点	3
1.2.6 项目主要建设内容及规模	4
1.2.7 项目建设期限	4
1.2.8 项目投资及资金来源	4
1.2.9 前期工作开展情况	6
1.2.10 项目效益	6
1.3 项目单位概况	8
1.4 编制依据	9
1.5 指导思想及基本原则	12
1.5.1 指导思想	12
1.5.2 基本原则	13
1.6 建设目标	14
1.7 结论及建议	15

第二章 项目建设的必要性和可行性	16
2.1 项目实施的必要性	16
2.1.1 是解决务工，缓解就业压力的需要	16
2.1.2 是巩固脱贫攻坚的需要	17
2.1.3 是扶持乡村振兴先进乡镇的需要	18
2.1.4 是改善基础设施条件的需要	18
2.1.5 是加深群众爱党之情的需要	19
2.2 项目实施的可行性	20
2.2.1 前期工作充分，政策宣传到位	20
2.2.2 各级政府重视，组织保障有力	21
2.2.3 群众反响高，务工意愿强烈	21
2.2.4 劳动力有保障，赈济效果明显	22
2.2.5 施工难度小，施工条件良好	23
2.3 发挥以工代赈政策作用	24
2.3.1 充分发挥以工代赈赈济功能	24
2.3.2 缓解地方就业压力	24
2.3.3 完善项目村基础设施配套，促进乡村振兴加快 农业农村现代化	25
2.3.4 充分发挥以工代赈资金作用，撬动社会投资， 带动地方产业发展	25
2.3.5 激发群众自力更生，艰苦奋斗的精深	25
2.4 建设内容符合以工代赈资金投向	26

第三章 项目选址与要素保障	28
3.1 项目选址	28
3.1.1 选址依据	28
3.1.2 选址原则	28
3.2 项目区所在乡镇概况	29
3.2.1 乡镇简介	29
3.2.2 项目区气候	30
3.2.3 项目区地形地貌	31
3.2.4 特色文化	31
3.3 项目村基本情况	32
3.3.1 定香寺村	32
3.3.2 红卫村	32
3.4 要素保障	33
第四章 项目建设方案	35
4.1 设计依据	35
4.2 整治道路	36
4.2.1 生产道设计	36
4.2.2 道路附属建筑物设计	39
4.3 灌溉与排水	44
4.3.1 渠道工程设计	44
4.3.2 整治山坪塘工程设计	50
4.3.3 新建蓄水池工程设计	67

4.3.4 围水田	74
4.4 建设进度安排	77
4 验收及交付使用	77
第五章 总投资及资金筹措	78
5.1 建设内容及规模	78
5.2 编制说明	78
5.2.1 编制依据	78
5.2.2 各项费用的取定	79
5.3 总投资及资金筹措方案	80
第六章 项目用工需求和劳务报酬测算	83
6.1 项目劳务工程量与机械工程量测算	83
6.2 项目用工需求分析及劳务报酬测算	95
6.3 项目拟用工来源分析	96
6.4 项目岗前技能培训计划	106
第七章 群众务工组织	107
7.1 工作目标	107
7.2 工作任务	107
7.3 组织架构	116
7.4 监督管理	119
第八章 劳务报酬发放	121
8.1 发放标准	121
8.2 劳务报酬发放	122

8.3 劳务报酬发放方式	125
8.4 监督管理	126
8.5 监督与申诉方式	126
第九章 劳动技能培训	128
9.1 培训必要性	128
9.2 目标任务	128
9.3 培训对象	129
9.4 培训计划	129
9.5 培训内容	130
9.6 培训方式	131
9.7 培训组织	131
9.8 培训主体	131
9.9 培训资金及承诺	132
9.10 保障措施	132
第十章 基础设施改善	134
10.1 基础设施现状分析	134
10.2 建设内容及规模	135
10.3 基础设施改善效果分析	135
10.3.1 解决项目区基础设施问题，提高产业发展	135
10.3.2 改善生活环境，运用千万工程经验	136
10.3.3 促进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村	136
10.3.4 降低生产成本，提高机械化生产率	137

第十一章 公益岗位设置	138
11.1 指导思想	138
11.2 岗位设置	139
11.3 人员招聘	140
11.4 考核管理	141
11.5 保障措施	144
第十二章 村民自建方案	145
12.1 建立完善管理机制	145
12.2 组织务工群众	146
12.3 项目工程建设	147
12.4 明确节点任务	148
12.5 资金管理	148
12.6 发放劳务报酬	149
12.7 项目验收	150
12.8 档案管理	150
12.9 项目管护	152
12.10 监督监管	152
第十三章 环境影响分析和节能评价	154
13.1 设计依据	154
13.2 采用的标准	154
13.3 设计原则	155
13.4 环境治理标准	155

13.5 项目建设地环境条件	155
13.6 施工期环境影响分析和措施	156
13.6.1 施工废水	157
13.6.2 施工噪声	157
13.6.3 施工扬尘	158
13.6.4 施工固体废物	159
13.6.5 施工期生态环境	159
13.7 运营期环境影响分析和措施	160
13.7.1 大气环境	160
13.7.2 声环境	160
13.7.3 固体废物	161
13.7.4 废水	161
13.8 节能措施	162
13.8.1 节能依据	162
13.8.2 施工期间节能措施	163
13.8.3 运营期间节能措施	163
13.8.4 节能管理措施	165
13.9 水土保持	165
13.9.1 水土流失分析	165
13.9.2 对策与保护措施	166
13.10 环境影响和节能影响评价	166
第十四章 社会稳定风险分析	167

14.1 项目建设参与单位诚信风险分析及对策	167
14.1.1 诚信因素风险分析	167
14.1.2 诚信因素风险防范对策	167
14.2 项目资金、质量和进度风险及对策	168
14.2.1 项目资金、质量和进度风险分析	168
14.2.2 项目资金、质量和进度风险防范对策	169
14.3 社会稳定风险分析	170
14.3.1 社会风险分析	170
14.3.2 社会评价结论	170
14.4 自然灾害风险分析及对策	171
14.5 应急事件风险分析及对策	172
14.5.1 应急事件风险分析	172
14.5.2 应急事件风险防范对策	172
第十五章 项目组织管理与运行	173
15.1 加强组织领导	173
15.2 组织实施	173
15.3 计划管理	174
15.4 资金管理	174
15.5 工程质量监督管理	174
15.6 材料采购管理	175
15.7 施工安全管理	175
15.8 严格公开公示	175

15.9 严格落实“三权”	175
15.10 劳务报酬管理	176
15.11 竣工验收管理	176
15.12 项目档案管理	177
15.13 项目建成后的运行管理	177
第十六章 实施效果分析	178
16.1 劳务报酬发放	178
16.2 公益岗位设置	178
16.3 就业带动	178
16.4 经济发展带动	179
16.5 基础设施改善	179
16.6 提升基层治理能力	179
16.7 推动乡村振兴	180
第十七章 附表、附图和附件	181
17.1 预算书（注：单独成册）	181
17.2 设计图册（注：单独成册）	181
17.3 附件	181

第一章 总论

1.1 项目背景

根据《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》文件精神，蓬溪县充分认识以工代赈是“稳就业、保民生、促发展”的重要举措，是防止规模性返贫的一项重要工作，事关群众切身利益，促进共同富裕。以此为站位，为规范和加强以工代赈投资计划管理，确保以工代赈“项目精准”，提高以工代赈资金使用精准度和效益，有效改善脱贫地区基础设施条件和发展环境为目标，始终坚守“以民为本”的情怀，深刻把握“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵，遵循“先有群众、后有项目”的原则，在多方实地调研和摸底群众意愿及务工需求的基础上，结合当地农业农村生产生活建设需求，为深入贯彻落实中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果、加快实施乡村振兴的工作部署，按照以工代赈项目建设的指导思想，以最佳资源配置方式，整合项目资源、完善基础设施建设。

为更好地发挥建设项目的示范带动作用，有效巩固脱贫攻坚成果，根据《四川省发展和改革委员会关于编报 2025 年中央财政以工代赈任务资金需求并开展前置性审查的通